



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

OBJETIVO - OBRA: CANALIZAÇÃO DO CORREGO JATOBÁ

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL: AVENIDA JULIO MARCARI - TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3, TRECHO 4, TRECHO 5, TRECHO 6 E TRECHO 7

| SERVIÇOS | TOTAL | Prazo em Meses | | | | | | | | | | % | VALOR |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | | |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.385,40 | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 2.385,40 |
| | | R\$ 2.385,40 | | | | | | | | | | | |
| 2 - CANTEIRO DE OBRA | R\$ 21.859,23 | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 21.859,23 |
| | | R\$ 21.859,23 | | | | | | | | | | | |
| 3 - LIMPEZA DO CORREGO | R\$ 3.327,89 | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 3.327,89 |
| | | R\$ 3.327,89 | | | | | | | | | | | |
| 4 - CONTENÇÃO ESTRUTURAL | R\$ 4.349.520,96 | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 5,00% | | | 100,00% | R\$ 4.349.520,96 |
| | | R\$ 217.476,05 | R\$ 652.428,14 | R\$ 652.428,14 | R\$ 652.428,14 | R\$ 652.428,14 | R\$ 652.428,14 | R\$ 652.428,14 | R\$ 217.476,05 | | | | |
| 5 - DRENAGEM | R\$ 90.235,31 | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 5,00% | | | 100,00% | R\$ 90.235,31 |
| | | R\$ 4.511,77 | R\$ 13.535,30 | R\$ 13.535,30 | R\$ 13.535,30 | R\$ 13.535,30 | R\$ 13.535,30 | R\$ 13.535,30 | R\$ 4.511,77 | | | | |
| 6 - SERVIÇO COMPLEMENTARES | R\$ 590.072,50 | | | | | | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 100,00% | R\$ 590.072,50 |
| | | | | | | | | | R\$ 118.014,50 | R\$ 295.036,25 | R\$ 177.021,75 | | |
| Medições Mensais R\$ | | R\$ 249.560,33 | R\$ 665.963,44 | R\$ 665.963,44 | R\$ 665.963,44 | R\$ 665.963,44 | R\$ 665.963,44 | R\$ 665.963,44 | R\$ 340.002,31 | R\$ 295.036,25 | R\$ 177.021,75 | R\$ 5.057.401,29 | |
| Medições Acumuladas R\$ | | 249.560,33 | 915.523,77 | 1.581.487,21 | 2.247.450,65 | 2.913.414,09 | 3.579.377,53 | 4.245.340,97 | 4.585.343,29 | 4.880.379,54 | 5.057.401,29 | | |
| Valores Mensais % | | 4,93% | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 6,72% | 5,83% | 3,50% | 100,00% | |
| Valores Acumulados % | | 4,93% | 18,10% | 31,27% | 44,44% | 57,61% | 70,78% | 83,94% | 90,67% | 96,50% | 100,00% | | |

BARRINHA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025


FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA - 507.153.690-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
APROVADO

Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533
WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS


MARIA LÚCIA PERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL